

令和4年度電源立地地域対策事業 事業評価報告書

I. 事業評価総括表 (令和4年度)

(単位:円)

番号	措置名	事業の名称	事業者名又は 間接補助事業者名	事業に要した 経費	補助金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	しおかぜ香苑遊具整備事業	香美町	6,171,000	4,400,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表 (令和4年度)

番号	措置名	事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	しおかぜ香苑遊具整備事業				
事業者名又は間接補助事業者名		香美町				
事業実施場所		香美町香住区香住 地内				
事業の概要		遊具設置工事(大型複合遊具1基) 香美町香住海岸ふれあいひろば「しおかぜ香苑」に遊具を1基増設し、より安全で快適に子どもが遊べる空間を整えることで、住みやすいまちづくりを推進する。				
事業に関する市町の 主要政策・施策と その目標		第2次香美町総合計画(平成28年度～令和7年度) 基本方針4 みんなで創る魅力あるまち 主要施策3 快適で心地よい住環境のまち ・快適な公共空間の整備(一部抜粋) 住民が憩いの場として安全で快適に公園を利用できるよう、公園や広場の充実と遊具の適切な点検を行うとともに、住民との協働による維持管理をめざすなど、愛着のある公園づくりを進めることとあわせ、災害時の避難場所としての機能を十分果たせるよう必要な整備を行います。				
事業開始年度		令和4年度		事業終了(予定)年度		
事業期間の設定理由		—				
事業の成果目標 及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和4年度
		子どもが安全に遊べる環境を確保する	遊具利用の混雑に係る住民等からの相談件数	成果実績	件	0
				目標値	件	0
				達成度	%	100
		評価年度の設定理由				
単年度事業であるため、事業完了日から3か月以内に評価を実施 事業の定性的な成果及び評価等						
—						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
事業の活動指標 及び活動実績		活動指標		単位	令和4年度	
		大型遊具の設置数	活動実績	基	1	
			活動見込	基	1	
			達成度	%	100	
事業の総事業費等		令和4年度	年度	年度	備考	
総事業費		6,171,000円			町総事業費を記載	
補助金充当額		4,400,000円				
事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額	
しおかぜ香苑遊具設置工事		指名競争入札	(株)キタムラ(香美町)		6,171,000円	
事業担当課室		香美町企画課				
事業評価課室		香美町財政課				