

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年02月20日

計画の名称	香美町における循環のみちの実現(3)												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	香美町												
計画の目標	各施設の機械電気設備等の更新をはじめとする施設の維持管理費の抑制のため、これらの施設の統廃合を含めた施設運営を検討し、より効果的な下水道事業の構築を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	404	A	404	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値	最終目標値 (H35末)
1	処理区の統廃合の検討を進め、2処理場を統合により廃止する。 香美町における廃止する処理場数 統廃合達成率(%)=統廃合により廃止する処理場数/目標とする廃止処理場数(2処理場数)	0処理場	処理場	2処理場

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	香美町	直接	香美町	終末処理場	-	長井処理区 統廃合検討業務(1-A1-1)	統廃合検討業務 1式	香美町						30		-	
	A07-002	下水道	一般	香美町	直接	香美町	管渠(汚水)	新設	長井処理区 管渠整備工事(1-A1-2)	圧送管 75mm~150mm	香美町						345		策定中	
	A07-003	下水道	一般	香美町	直接	香美町	終末処理場	改築	長井処理区 処理場解体撤去(1-A1-3)	長井処理区の2処理場の解体撤去を実施	香美町						29		策定中	
												小計						404		
												合計						404		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

香美町

事後評価の実施時期

令和8年2月

公表の方法

香美町ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

施設の維持管理費の抑制のため、処理場2箇所を廃止した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

平成31年度から令和5年度の5年間で社会資本総合整備計画による下水道施設の統廃合事業を実施し、定量的指数は達成することができた。今後も施設の統廃合計画を推進し、処理場に係る維持管理費を抑制することで、効果的で統括的な下水道事業の構築を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	2処理場
	最終実績値	2処理場

