

香美町学校教育施設個別施設計画

令和6年3月 改訂

香美町

目 次

1	基本事項	
	(1) 計画の目的と位置づけ	1
	(2) 計画期間	1
	(3) 対象施設	1
2	施設の現況及び将来の見通し	
	(1) 保有状況	2
	(2) 管理運営の状況	3
	(3) 利用状況	4
	(4) 保全・更新費用の見通し	4
	(5) 管理運営費等の見通し	5
3	再編に関する事項	
	(1) 再編の方向性の検討方法	6
	(2) 再編の実績とスケジュール	8
4	保全・更新等に関する事項	
	(1) 保全・更新等の検討方法	9
	(2) 保全・更新等の実績とスケジュール	10
5	管理運営に関する事項	
	(1) 管理運営の見直しの検討方法	11
	(2) 管理運営費の実績と見直しスケジュール	12
6	公共施設等マネジメントによる効果	
	(1) 保有量	13
	(2) 保全・更新等費用	13
	(3) 管理運営費等	13
7	フォローアップの実施方針	
	(1) フォローアップの実施方針	14
※	参考 令和3年度・令和4年度に施設名称の変更があった施設	15


※本計画書中に記載している表の数値は、四捨五入の関係で数値の合計が合わない場合があります。

1 基本事項

(1) 計画の目的と位置づけ

本計画は、「香美町公共施設等総合管理計画（H29. 3月策定、R5. 3月改訂）」（以下「総合管理計画」という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取組）を推進していくための公共施設に係る個別施設ごとの具体的な対応方針を示した計画です。

また、国の「インフラ長寿命化基本計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設毎の長寿命化計画）として位置づけます。



(2) 計画期間

本計画の計画期間は、2017年度（平成29年度）から2026年度（令和8年度）までの10年間としています。総合管理計画の計画期間である2017年度（平成29年度）から2046年度（令和28年度）までの30年間に3期に分け、本計画はその第1期分とします。

今回、計画策定から5年が経過したことから、「総合管理計画」R5. 3月改訂に基づき、前期の実績を踏まえ後期の計画を見直し、個別施設計画の改訂を行うものです。

なお、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等により、見直しが必要な場合は適宜見直しを行ってまいります。

(3) 対象施設

本計画の対象施設は、総合管理計画における施設分類の学校教育施設（小学校、中学校、給食センター）とします。

2 施設の現況及び将来の見通し

(1) 保有状況

令和2年度末現在の施設の保有状況は以下のとおりです。(総合管理計画との比較を行うため、保有状況については、総合管理計画と同じ令和2年度末時点を掲載しています。)

分類	施設名	整備年度	延床面積 (㎡)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
小学校	香住小学校	H24	6,712	1,513,328	500,892	33.1
	奥佐津小学校	S47	1,898	437,003	240,078	54.9
	佐津小学校	S49	1,982	533,517	361,082	67.7
	柴山小学校	H1	3,827	924,839	510,614	55.2
	長井小学校	S50	1,888	407,550	215,001	52.8
	余部小学校	S40	2,168	459,610	266,243	57.9
	余部小学校御崎分校	S58	175	20,351	18,279	89.8
	村岡小学校	S43	4,144	1,168,530	414,434	35.5
	兎塚小学校	S46	4,018	718,900	385,188	53.6
	射添小学校	S50	3,521	937,113	562,527	60.0
	小代小学校	H15	3,600	959,768	492,143	51.3
		小計		33,933	8,080,509	3,966,481
中学校	香住第一中学校	S53	8,358	2,047,064	885,116	43.2
	香住第二中学校	H5	3,804	900,583	500,204	55.5
	村岡中学校	H1	4,058	987,008	493,168	50.0
	小代中学校	H8	3,574	893,525	533,705	59.7
		小計		19,794	4,828,179	2,412,193
給食センター	香住学校給食センター	H12	792	209,002	145,561	69.6
	村岡学校給食センター	H25	727	382,930	206,686	54.0
	小代学校給食センター	H15	267	68,637	40,268	58.7
		小計		1,785	660,569	392,515
合計			55,512	13,569,257	6,771,189	49.9

(2) 管理運営の状況

① 管理運営方式

管理運営方式の状況は以下のとおりです。

方式区分			施設数	
公設公営	直営方式		直	18施設
公設民営	指定管理者方式	指定管理料有り	指-有	0施設
		指定管理料無し	指-無	0施設
	施設貸与方式		貸	0施設

※ 令和3年度時点

② 管理運営費

令和元年度から令和3年度の3年間の管理運営費の状況は以下のとおりです。

分類	施設名	管理運営方式	歳出(千円)			歳入(千円)			実質負担額(千円)			
			R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R3-R1 増減率
小学校	香住小学校	直	28,772	46,409	44,875	449	444	431	28,323	45,964	44,444	56.9
	奥佐津小学校	直	11,864	16,891	19,238	33	16	11	11,830	16,876	19,227	62.5
	佐津小学校	直	12,957	16,394	18,704	22	36	0	12,935	16,359	18,704	44.6
	柴山小学校	直	11,593	15,477	17,843	103	80	69	11,490	15,397	17,774	54.7
	長井小学校	直	10,083	16,135	16,478	16	70	41	10,067	16,065	16,437	63.3
	余部小学校	直	10,337	15,212	15,028	51	24	27	10,286	15,187	15,001	45.8
	余部小学校御崎分校	直	981	964	455	1	12	0	981	953	455	▲ 53.6
	村岡小学校	直	12,311	18,605	21,252	60	58	11	12,251	18,548	21,241	73.4
	兎塚小学校	直	10,589	17,724	22,738	104	36	22	10,485	17,688	22,715	116.6
	射添小学校	直	9,777	13,597	16,930	90	200	87	9,687	13,396	16,844	73.9
	小代小学校	直	11,766	16,178	19,404	78	47	88	11,687	16,131	19,316	65.3
	小計		131,029	193,586	212,947	1,007	1,023	789	130,022	192,563	212,158	63.2
中学校	香住第一中学校	直	29,832	42,736	56,274	488	322	421	29,344	42,414	55,852	90.3
	香住第二中学校	直	12,624	16,745		64	43		12,560	16,701		—
	村岡中学校	直	19,721	25,518	35,426	279	103	155	19,442	25,415	35,271	81.4
	小代中学校	直	15,581	22,471	23,496	74	233	144	15,507	22,238	23,352	50.6
		小計		77,757	107,470	115,196	905	701	720	76,853	106,769	114,475
給食センター	香住学校給食センター	直	99,022	123,296	113,214	42,532	42,888	40,310	56,489	80,408	72,905	29.1
	村岡学校給食センター	直	66,388	75,303	92,809	21,546	21,316	27,969	44,841	53,988	64,840	44.6
	小代学校給食センター	直	35,503	33,845		8,976	9,034		26,526	24,811		—
		小計		200,912	232,444	206,023	73,055	73,237	68,278	127,857	159,207	137,745
	合計		409,698	533,500	534,165	74,967	74,961	69,787	334,731	458,539	464,378	38.7

※施設名称は令和3年度時点の名称で記載しています。(廃止となった施設は廃止時点の名称)

(3) 利用状況

平成27年度と令和2年度の利用状況の差は以下のとおりです。

分類	施設名	種別	H27	R2	R2-H27 増減率
小学校	香住小学校	在籍者数 (人)	376	354	▲ 5.9
	奥佐津小学校		29	19	▲ 34.5
	佐津小学校		41	28	▲ 31.7
	柴山小学校		58	59	1.7
	長井小学校		25	27	8.0
	余部小学校		23	24	4.3
	余部小学校御崎分校		2	1	▲ 50.0
	村岡小学校		96	66	▲ 31.3
	兔塚小学校		75	57	▲ 24.0
	射添小学校		46	54	17.4
	小代小学校		93	73	▲ 21.5
	計			864	762
中学校	香住第一中学校	在籍者数 (人)	270	228	▲ 15.6
	香住第二中学校		56	27	▲ 51.8
	村岡中学校		141	104	▲ 26.2
	小代中学校		42	37	▲ 11.9
計		509	396	▲ 22.2	
給食センター	香住学校給食センター	配食数 (食)	1,156	1,025	▲ 11.3
	村岡学校給食センター		516	444	▲ 14.0
	小代学校給食センター		227	182	▲ 19.8
計		1,899	1,651	▲ 13.1	

(4) 保全・更新費用の見通し

計画策定当初に試算した、計画前の今後40年間の保全・更新費用の見通しは以下のとおりです。(総務省が公開している「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。)

分類	区分	保全・更新費用(千円)				合計
		1~10年目 2017(H29)~ 2026(R8)	11~20年目 2027(R9)~ 2036(R18)	21~30年目 2037(R19)~ 2046(R28)	31~40年目 2047(R29)~ 2056(R38)	
小学校	保全	1,059,300	507,100	1,222,500	405,600	3,194,500
	更新	662,100	5,233,000	581,600	1,267,500	7,744,200
	計	1,721,400	5,740,100	1,804,100	1,673,100	10,938,700
中学校	保全	2,192,700	45,700	189,800	166,700	2,594,900
	更新	431,400	566,000	1,202,000	3,661,600	5,861,000
	計	2,624,100	611,700	1,391,800	3,828,300	8,455,900
給食センター	保全	0	187,500	119,000	0	306,500
	更新	0	0	0	0	0
	計	0	187,500	119,000	0	306,500
合計	保全	3,252,000	740,300	1,531,300	572,300	6,095,900
	更新	1,093,500	5,799,000	1,783,600	4,929,100	13,605,200
	合計	4,345,500	6,539,300	3,314,900	5,501,400	19,701,100

(5) 管理運営費等の見通し

H26～H28の実績値等を基に、計画を反映せず推計した計画期間内における管理運営費等の見通しは以下のとおりです。

分類	管理運営費等（千円）		
	2017(H29)～2026(R8)		
	歳出	歳入	実質負担額
小学校	1,473,357	11,594	1,461,763
中学校	988,134	12,277	975,857
給食センター	2,055,452	812,304	1,243,148
合計	4,516,943	836,175	3,680,768

3 再編に関する事項

(1) 再編の方向性の検討方法

計画期間の再編の方向性については、総合管理計画による再編（統合や廃止等）の実施方針に基づいた分類ごとの考え方を基本としながら、施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分けて、総合的に検討を行いました。

また、検討に当たっては、平成 28 年度に実施した公共施設に関する町民アンケート結果も参考にしています。

なお、今回検討した再編の方向性については、町における現時点の基本的な方向性（考え方）を示したものです。実際に再編を検討する際には、この方向性をふまえ、具体的な実施方法等について関係者等と一緒に検討・調整を行い、これまでどおり段階を踏んで進めていきます。

再編の考え方

分類	再編の考え方
小学校	・小学校の再編については、保護者や地域住民を対象にした懇談会等を開催し、今後の学校ビジョンや教育内容等を示し、共通理解を図りながら、再編について深慮することとしています。
中学校	・香住第二中学校は香住第一中学校と統合 ・その他の中学校は、計画期間内においては、引き続き町有施設として維持していきます。
給食センター	・小代学校給食センターについては、児童生徒数の減少を踏まえ運営の効率化を図るため、村岡学校給食センターへ統合

以下の区分のとおり施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分け、計画期間内の再編の方向性を検討しました。

区分	項目	説明
機能 (ソフト)	継続	現在の機能を継続して提供します。(他の公共施設へ機能を移転し、継続して提供する場合も含まれます。)
	新規	新たに機能を提供します。
	移譲	現在の機能を民間事業者等へ移譲します。
	廃止	現在の機能を廃止します。(他の公共施設へ機能を統合し、廃止する場合も含まれます。)
建物等 (ハード)	維持	現在の建物等を維持します。(複数棟ある施設について、一部の建物等を解体撤去する場合も含まれます。)
	大規模改修	長寿命化等のため建物等を大規模改修します。
	更新	老朽化等のため、建物等を更新します。(他の場所へ建物等を移転し、更新する場合も含まれます。)
	新築	新たな機能の提供に伴い、建物等を新築します。
	既設	新たな機能の提供に伴い、既存の建物等を利用します。
	譲渡	現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。
	用途変更	別の機能提供を行うため用途変更を行います。(普通財産への変更も含まれます。)
	解体撤去	現在の建物等を解体撤去します。

(2) 再編の実績とスケジュール

再編を実施することとした施設について検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）と前期5年間（平成29年度～令和3年度）は実績を記載し、後期5年間（令和4年度～令和8年度）は再度検討した再編の方向性を記載しております。

分類	施設名	区分	2016 (H28)	前期 2017(H29)～2021(R3)	後期 2022(R4)～2026(R8)
小学校	奥佐津小学校	機能			廃止(統合)
		建物等			用途変更
	佐津小学校	機能			廃止(統合)
		建物等			用途変更
	柴山小学校	機能			廃止(統合)
		建物等		大規模改修	用途変更
	長井小学校	機能			廃止(統合)
		建物等			用途変更
余部小学校	機能			廃止(統合)	
	建物等			用途変更	
余部小学校御崎分校	機能			廃止(統合)	
	建物等			解体撤去	
中学校	香住第一中学校	建物等	大規模改修		
	香住第二中学校	機能		廃止(統合)	
		建物等			用途変更
	村岡中学校	建物等	大規模改修		
小代中学校	建物等			大規模改修	
給食センター	小代学校給食センター	機能		廃止(統合)	
		建物等		用途変更	

【参考 体育館】

分類	施設名	区分	2016 (H28)	前期 2017(H29)～2021(R3)	後期 2022(R4)～2026(R8)
小学校	奥佐津小学校 体育館	建物等			用途変更
	佐津小学校 体育館	建物等			用途変更
	柴山小学校 体育館	建物等			用途変更
	長井小学校 体育館	建物等	大規模改修		用途変更
	余部小学校 体育館	建物等	大規模改修		用途変更
	余部小学校御崎分校 体育館	機能			廃止
建物等				解体撤去	
中学校	香住第二中学校 体育館	建物等		用途変更	
	小代中学校 体育館	建物等			大規模改修

【実施実績・方針】

分類	施設名	実施実績・実施方針
小学校	奥佐津小学校	機能を香住小学校へ統合し、建物は普通財産へ用途変更の予定ですが、余部小学校御崎分校は解体撤去の予定
	佐津小学校	
	柴山小学校	
	長井小学校	
	余部小学校	
	余部小学校御崎分校	
中学校	香住第二中学校	令和3年度に機能を香住第一中学校へ統合し、校舎は普通財産へ、体育館及びグラウンドは社会体育施設へ用途変更
	小代中学校	施設の老朽化が進んでいるため、建物等（校舎・体育館）の長寿命化を図るための大規模改修を実施予定
給食センター	小代学校給食センター	令和3年度に機能を村岡学校給食センターへ統合し、建物等は普通財産へ用途変更

※2016年度（平成28年度）中の再編については、実施実績を記載していません。

4 保全・更新等に関する事項

(1) 保全・更新等の検討方法

計画期間の保全・更新等については、総合管理計画による点検・診断等、維持管理・修繕・更新等、安全確保、耐震化、長寿命化、ユニバーサルデザイン化、脱炭素化の実施方針及び「3再編に関する事項」の「(2) 再編の実績とスケジュール」に基づき、以下の方法で検討を行いました。

なお、今回検討した保全・更新等については、以下の方法に基づいて検討した、目安となる実施時期及び費用を示したものです。

① 保全・更新等の区分

以下のとおり保全、更新、その他の3つに区分しました。

区分	内容
保全	建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に係る予防修繕・改修
更新	建物等全体の更新
その他	新築、解体撤去、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等

② 保全・更新等に係る費用の算出方法

保全・更新等に係る具体的な費用を算出していない施設については、以下の方法で費用を算出しました。

区分	算出方法
保全	固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、施設の用途別に部位ごとの構成比率等を設定し、予防修繕・改修に係る費用を算出
更新	固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、更新時の解体費用等も考慮し、更新費用を算出
その他	他の公共施設での実績等を基に費用を算出

③ 保全・更新等の優先順位

防災面で拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに、修繕・改修履歴及び点検結果等による施設の劣化状況に応じて、保全・更新等の優先順位を検討しました。

(2) 保全・更新等の実績とスケジュール

保全・更新等の費用について、保全・更新等の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化・財政負担の平準化を行うため検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）と前期5年間（平成29年度～令和3年度）は実績を記載し、後期5年間（令和4年度～令和8年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。

分類	施設名	区分等	保全・更新等費用（千円）				
			2016 (H28)	前期 2017(H29) ～2021(R3)	後期 2022(R4) ～2026(R8)	合計	
小学校	香住小学校	保全	通信設備・昇降機等	0	14,600	0	14,600
		その他	散水設備・LED化	7,700	7,100	57,700	72,500
	奥佐津小学校	保全	空調・外壁 通信設備等	600	34,000	6,300	40,900
		その他	塀一部撤去等	0	600	0	600
	佐津小学校	保全	空調	0	26,800	0	26,800
		その他	LED化・塀一部撤去等	0	5,400	0	5,400
	柴山小学校	保全	大規模改修等	0	268,000	3,000	271,000
		その他	PC充電保管庫設置	0	600	0	600
	長井小学校	保全	大規模改修等	134,200	87,100	0	221,300
		その他	遊具 PC充電保管庫設置	0	1,100	0	1,100
	余部小学校	保全	大規模改修等	135,900	43,100	0	179,000
		その他	遊具・PC充電保管庫設置	0	900	0	900
	余部小学校御崎分校	その他	LED化・空調設置 躯体撤去	0	2,400	2,200	4,600
	村岡小学校	保全	空調・プール等	0	53,700	3,000	56,700
		その他	トイレ洋式化等	0	5,400	0	5,400
	兎塚小学校	保全	空調・フェンス 外壁等	7,400	35,100	36,500	79,000
		その他	トイレ洋式化等	0	7,000	0	7,000
	射添小学校	保全	屋根・空調等	0	40,800	0	40,800
		その他	LED化・消火設備設置	1,000	600	14,800	16,400
	小代小学校	保全	空調・機械設備等	0	29,400	10,900	40,300
その他		昇降機耐震化 トイレ洋式化・LED化	0	9,000	30,600	39,600	
小計	保全		278,100	632,600	59,700	970,400	
	更新		0	0	0	0	
	その他		8,700	40,100	105,300	154,100	
	計		286,800	672,700	165,000	1,124,500	
中学校	香住第一中学校	更新		675,100	0	675,100	
		保全	外構・通信設備等	39,300	18,900	0	58,200
		その他	LED化・トイレ洋式化	0	13,600	34,000	47,600
	香住第二中学校	保全	大規模改修等	0	169,700	0	169,700
	村岡中学校	保全	大規模改修等	213,500	149,000	13,500	376,000
	小代中学校	保全	大規模改修等	0	37,900	337,600	375,500
	小計	保全		252,800	375,500	351,100	979,400
更新		675,100	0	0	675,100		
その他		0	13,600	34,000	47,600		
計		927,900	389,100	385,100	1,702,100		
給食センター	香住学校給食センター	保全	排気設備 厨房設備等	5,500	72,600	8,000	86,100
		その他	トイレ洋式化・LED化	0	700	10,000	10,700
	小代学校給食センター	保全	受変電	5,300	0	0	5,300
	小計	保全		10,800	72,600	8,000	91,400
	更新		0	0	0	0	
その他		0	700	10,000	10,700		
計		10,800	73,300	18,000	102,100		
合計	保全		541,700	1,080,700	418,800	2,041,200	
	更新		675,100	0	0	675,100	
	その他		8,700	54,400	149,300	212,400	
	計		1,225,500	1,135,100	568,100	2,928,700	

5 管理運営に関する事項

(1) 管理運営の見直しの検討方法

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な管理運営の実施方針、「3 再編に関する事項」の「(2) 再編の実績とスケジュール」及び「4 保全・更新等に関する事項」の「(2) 保全・更新等の実績とスケジュール」に基づき、以下の項目について検討を行いました。

なお、今回検討した管理運営費等については、以下の方法に基づいて算出した目安となる費用等を示したものです。

区分		主な見直し内容及び算出方法
歳出	全般	<ul style="list-style-type: none"> ・過去3年間（R1～R3）の平均値を基本としています。 ・再編スケジュールに基づく見直し <ul style="list-style-type: none"> 移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳出を0円として算出 新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳出を見込みにより算出
歳入	全般	<ul style="list-style-type: none"> ・過去3年間（R1～R3）の平均値を基本としています。 ・再編スケジュールに基づく見直し <ul style="list-style-type: none"> 移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳入を0円として算出 新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳入を見込みにより算出

(2) 管理運営費の実績と見直しスケジュール

管理運営の見直しの検討方法を基に管理運営費等の検討を行いました。改訂を行うにあたり、2016年度（平成28年度）と前期5年間（平成29年度～令和3年度）は実績を記載し、後期5年間（令和4年度～令和8年度）は再度検討し算出した費用を記載しております。

分類	施設名	再編内容	管理運営費等（千円）								
			前期 2017(H29)～2021(R3)			後期 2022(R4)～2026(R8)			合計		
			歳出	歳入	実質負担額	歳出	歳入	実質負担額	歳出	歳入	実質負担額
小学校	香住小学校		183,737	2,370	181,367	200,093	2,206	197,887	383,830	4,576	379,254
	奥佐津小学校	廃止(統合)/用途変更	74,693	134	74,559	47,993	60	47,933	122,686	194	122,492
	佐津小学校	廃止(統合)/用途変更	75,450	186	75,265	48,055	57	47,998	123,505	243	123,262
	柴山小学校	廃止(統合)/用途変更	65,736	474	65,262	74,855	420	74,435	140,592	895	139,697
	長井小学校	廃止(統合)/用途変更	67,216	293	66,923	71,159	212	70,947	138,376	505	137,870
	余部小学校	廃止(統合)/用途変更	62,453	165	62,288	67,627	170	67,457	130,081	336	129,745
	余部小学校御崎分校	廃止(統合)/解体撤去	4,850	14	4,836	4,001	21	3,980	8,851	35	8,817
	村岡小学校		83,091	319	82,772	86,947	215	86,732	170,037	534	169,504
	兔塚小学校		77,808	338	77,470	85,086	271	84,814	162,894	610	162,284
	射添小学校		62,993	530	62,463	67,174	629	66,545	130,167	1,159	129,008
	小代小学校		74,326	380	73,946	78,913	356	78,557	153,239	736	152,503
		小計		832,354	5,203	827,151	831,904	4,618	827,285	1,664,258	9,821
中学校	香住第一中学校		210,181	2,230	207,951	214,735	2,051	212,684	424,916	4,281	420,635
	香住第二中学校	廃止(統合)/用途変更	63,667	496	63,171	0	0	0	63,667	496	63,171
	村岡中学校		127,441	1,169	126,272	134,442	895	133,548	261,884	2,064	259,820
	小代中学校	大規模改修	92,053	605	91,448	102,580	753	101,827	194,633	1,357	193,275
		小計		493,342	4,500	488,842	451,757	3,698	448,059	945,099	8,198
給食センター	香住学校給食センター		536,168	216,072	320,096	559,219	41,910	517,310	1,095,387	257,982	837,406
	村岡学校給食センター		363,139	116,989	246,150	390,833	23,610	367,223	753,972	140,599	613,373
	小代学校給食センター	廃止(統合)/用途変更	139,822	37,527	102,295	0	0	0	139,822	37,527	102,295
		小計		1,039,129	370,588	668,541	950,052	65,520	884,532	1,989,181	436,108
合計			2,364,825	380,291	1,984,534	2,233,713	73,837	2,159,876	4,598,539	454,128	4,144,411

6 公共施設等マネジメントによる効果

(1) 保有量

計画前（延床面積） （2015（H27）末）	計画後（延床面積） （2026（R8）末）	効果（延床面積）
55,605 m ²	39,504 m ²	▲16,101 m ²
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> ・解体撤去（御崎分校）、用途変更（奥佐津小・佐津小・柴山小・長井小・余部小・香住第二中学校・小代学校給食センター）による減 		

(2) 保全・更新等費用

計画前 （2017（H29）～2026（R8））	計画後 （2016（H29）～2026（R8））	効果
4,345,500 千円	1,703,200 千円	▲2,642,300 千円
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> ・平準化による保全費用の減 ・再編（解体撤去・用途変更）による減 		


(3) 管理運営費等

計画前（実質負担額） （2017（H29）～2026（R8））	計画後（実質負担額） （2017（H29）～2026（R8））	効果
3,680,768 千円	4,144,411 千円	463,643 千円
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> ・再編（解体撤去・用途変更）による減 ・人件費増・コンピュータ導入等による増 ・給食費無償化による歳入減による増 		

7 フォローアップの実施方針

(1) フォローアップの実施方針

本計画を着実に推進していくためには、以下のPDCAサイクルに基づき、継続的に計画の評価・見直しを行いながら推進していきます。



※ 参考

令和3年度・令和4年度に施設名称の変更があった施設

分類		旧施設名称	分類		新施設名称	名称変更年月日
学校教育 施設	中学校	香住第二中学校 体育館	体育施設	屋内体育 施設	佐津体育館	R3.4.1
	中学校	香住第二中学校 グラウンド		屋外体育 施設	佐津グラウンド	R3.4.1

